

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**о ходе реализации
муниципальной программы Ижевского сельского
поселения Пижанского района Кировской области
«Развитие транспортной системы»
на 2014-2020 годы**

за 2018 год

Дата составления отчета «06» мая 2019 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Ижевского сельского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2014-2020 годы

за 2018 год

В рамках реализации муниципальной программы Ижевского сельского поселения Пижанского района Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа) в 2018 году осуществлялись мероприятия, направленные на исполнение полномочий администрации поселения по решению вопросов местного значения муниципального образования Ижевское сельское поселение, в целях развитие транспортной системы Ижевского сельского поселения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Реализация проводимой администрацией поселения муниципальной политики осуществляется за счет средств бюджета поселения, средств областного бюджета.

В ходе реализации муниципальной программы проводится её корректировка, основная причина – изменение суммы финансирования по тому или иному мероприятию. Принят ряд постановлений о внесении изменений в муниципальную программу от 05.09.2016 №70; от 30.01.2017 №8; от 27.02.2018 №11; от 25.02.2019 №.6. Прилагается.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Негативно на ход реализации программы повлиял высокая себестоимость работ по ремонту дорог. Остатки средств 2018 года будут направлены на 2019 год, чтобы выполнить больший объем работ.

Предлагается продолжить реализацию мероприятий программы.

Информация о выполненных и невыполненных мероприятиях муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры», запланированных к реализации в 2018 году

Наименование мероприятия	Источники финансового обеспечения	Объем финансирования за 2018 год, тыс. рублей		Описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий	Выполнение (+,-)
		План	Факт (кассовые расходы)		
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения	всего	373,4	190,549	Грейдирование дорог, расчистка в зимний период	+
	областной бюджет				
	местный бюджет	373,4	190,549		
Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения	всего	723,977	723,976	Исполнен в щебеночном варианте ул. Школьная от д.20 до д.46, д. Павлово	+
	Местный бюджет				
	Областной бюджет	723,977	723,976		
Профилактика безопасности дорожного движения	всего	0,0	0,0	Беседы в школе, на сходах	+
	местный бюджет				
ИТОГО:		1097,38	914,53		

<*> Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной

программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей		Уровень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год			
				план			факт
1	Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км.		0,75	0,75	100	
2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	-	0	0	100	
3	Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП	%	-	0	0	100	

Из 3 показателей выполнено 3 показателя, т.е. 100%